

Genossenschaft Erhalt der terrassierten Rebberge Raron
Protokoll 4. Generalversammlung
20. Mai 2022

Ort: **Aula Schulhaus Raron**

Zeit: **19:00**

Traktanden Generalversammlung:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Kassa und Revisorenbericht
4. Stand der Arbeiten 2. Etappe
 - a. Motorkarrettenweg Rarnerkumme
 - b. Sanierungsetappe Trockensteinmauern
5. Information Erschliessung St. German
6. Verschiedenes

Endlich wieder eine GV ohne lästige Covid-Massnahmen.

Die GV wurde rechtzeitig verschiedentlich angekündigt (Amtsblatt, Walliser Bote, Homepage der Gemeinde Raron, Anschlagkästen der betroffenen Gemeinden, Plakate in den Weinbergen).

1. Begrüssung

Präsident Markus Ruffener begrüsst die 11 Anwesenden (inklusive Vorstand).

2. Wahl der Stimmenzähler

Berger Hans erklärt sich bereit, als Stimmenzähler zu wirken.

3. Kassa und Revisorenbericht

Kassier August Volken präsentiert den positiven Finanzbericht: Vermögensnachweis von etwas mehr als Fr. 150'000; ein halbes Dutzend grössere und kleinere ausstehende Debitoren in der Höhe von etwa Fr. 16'000.-

Die anwesenden Revisoren Thomas Köpfl und Waldemar Knubel bestätigen in ihrem Revisorenbericht die gewissenhafte Kassaführung.

Die Versammlung genehmigt einstimmig den Finanzbericht.

5. Stand der Arbeiten 2. Etappe

Marc Wyer informiert über die Fortführung der **2. Etappe**.

a. Erschliessung Rarnerchumma

Der Motorkarrettenweg in der Rarnerchumma ist fast abgeschlossen. Die Ausführungskommission wird das Schätzungsprotokoll voraussichtlich im Sommer den betroffenen Grundeigentümern eröffnen und voraussichtlich bis Ende Jahr ein Kostenverteilprojekt erarbeiten.

b. Fortsetzung der Sanierungsetappe St. German West

Bei der Realisierung läuft alles nach Plan. Marc Wyer zeigt mehrere aussagekräftige Beispiele von sanierten Trockensteinmauern. Die laufende Sanierungsetappe wird im Herbst fortgesetzt.

Das Ausschreibungsverfahren der Baumeisterarbeiten für die 2. Etappe wird gemäss Vorprojekt und Inventar im Frühjahr 2023 erfolgen, voraussichtlich ohne öffentliche Auflage. Bewilligungs- und Subventionsentscheid sind ab Sommer 2023 zu erwarten, so dass die Bauarbeiten ab Winter 2023/24 erfolgen können.

Das Teilprojekt Bewässerung startet voraussichtlich 2024 mit dem Detailprojekt.

5. Information Erschliessung St. German

Fabian Loretan von sbp erläutert die optimierte Variante (inklusive Ausweichstellen und Motorkarrettenweg und erklärt, warum das Projekt in diesem Bereich einiges teurer wird.

In den kommenden Monaten soll von sbp ein Entwurf des Auflageprojekts ausgearbeitet werden, inklusive Sanierung des ersten bestehenden Abschnitts. Bis zum definitiven Auflageprojekt könnte es noch etwas dauern, weil auch noch vorgeschriebene Kompensationsmassnahmen gefunden, und nicht zuletzt weil noch Eigentumsverhältnisse im bestehenden Abschnitt geklärt werden müssen.

6. Verschiedenes

Bewässerung: Es stellte sich die Frage, ob dringende Reparaturen an der bestehenden Bewässerung, z.B. Druckbrecher in der Rarnerchumma, vorgezogen werden können. Dazu müsste von der Genossenschaft ein Gesuch für einen vorzeitigen Baubeginn mit den erforderlichen Plangrundalgen und Berichten eingereicht werden.

Abschluss der GV

Der Präsident dankt für das Verständnis der Genossenschafter für das Gesamtprojekt. Er schildert auch, dass es auf manchen Baustellen schwierig ist, Schäden an den Rebkulturen zu vermeiden und erklärt warum eventuelle Kosten nicht auf die Genossenschaft abgewälzt werden können.

Christine Bregy bedankt sich bei den Genossenschaftern für das Verständnis und die Geduld, und bei den Vorstandsmitgliedern und den Projektleitern Martin Bellwald und Marc Wyer für den grossen Einsatz und die sehr angenehme Zusammenarbeit.

Der abschliessende Aperó wurde von der Gemeinde, die würzigen Hauswürste und das köstliche Lidji von Marc Wyer und das Heidnischbier von Marc Truffer offeriert.

Die GV wird um 20:30 Uhr mit einem Applaus geschlossen.